

MIJN EGGE

PLANNING WIJKVERNIEUWING OUDE EGGE

VERSIE 1 DECEMBER 2018

Projectplanning, versie 1-12-2018.

De planning is afhankelijk van de voortgang van de planontwikkeling, de verwerving van koopwoningen, het tempo van de herhuisvesting, de besluitvorming van Weller en de vergunningverlening door provincie Limburg en gemeente Brunssum. De planning wordt periodiek geactualiseerd

Planning wijkvernieuwing Oude Egge, versie 1 december 2018		
Mijlpalen	Maand	Jaar
Start Huurdersoverleggroep	Oktober	2016
Projectplan vastgesteld RvC Weller	Februari	2017
1e Inloopdag huurders in de Hoeskamer	Februari	2017
Start verwerving koopwoningen	Maart	2017
Schetsplannen nieuwbouw afgerond	December	2017
Sloopbesluit fase 1	Maart	2018
Inloopbijeenkomst Hoeskamer schetsontwerpen woningen	April	2018
Start huisbezoeken herhuisvesting fase 1	April	2018
Afronding definitief ontwerp woningen	December	2018
Aanvraag omgevingsvergunning /sloop fase 1	Januari	2019
Start sloop fase 1	voorjaar	2019
Inloopbijeenkomst Hoeskamer definitieve ontwerpen nieuwe woningen	voorjaar	2019
Aanvraag omgevingsvergunning /nieuwbouw fase 1	voorjaar	2019
Start nieuwbouw fase 1	najaar	2019
Oplevering 1e woningen fase 1	najaar	2020
Sloopbesluit fase 2	najaar	2019
Herhuisvesting fase 2		2020
Start sloop fase 2		2021
Oplevering woningen fase 2		2022
Sloopbesluit fase 3		2022
Herhuisvesting fase 3		2022
Start sloop fase 3		2023
Oplevering woningen fase 3		2024

Projectfasering, versie 1-12-2018, n.a.v. bewonersconsultatie aangepaste fase 1 en 2



Legenda



Fase 1

Fase 2




Fase 3

Renovatie



Te verwerven
koopwoningen

Fasering nieuwbouw actualisatie 2018



1:1.500



weller

