

MIJN EGGE

PLANNING WIJKVERNIEUWING OUDE EGGE

VERSIE 5 FEBRUARI 2020

Projectplanning, versie 5-2-2020

De planning is afhankelijk van de voortgang van de planontwikkeling, de verwerving van koopwoningen, het tempo van de herhuisvesting, de besluitvorming van Weller en de vergunningverlening door provincie Limburg en gemeente Brunssum. De planning wordt periodiek geactualiseerd

Planning wijkenvernieuwing Oude Egge		5-feb-20
Mijlpalen	Periode	Jaar
Start Huurdersoverleggroep	Oktober	2016
Projectplan vastgesteld RvC Weller	Februari	2017
1e Inloopdag huurders in de Hoeskamer	Februari	2017
Start verwerving koopwoningen	Maart	2017
Schetsplannen nieuwbouw afgerond	December	2017
Sloopbesluit fase 1	Maart	2018
Inloopbijeenkomst schetsontwerpen woningen	April	2018
Start huisbezoeken herhuisvesting fase 1	April	2018
Afronding definitief ontwerp woningen	December	2018
Inloopbijeenkomst definitief ontwerp nieuwbouw	Mei	2019
Omgevingsvergunning sloop fase 1	Oktober	2019
Start sloop fase 1	Oktober	2019
RvC: sloopbesluit fase 2 & 3, nieuwbouw fase 1	November	2019
Start herhuisvesting fase 2 & 3	December	2019
Inloop verbeteringsplan binnenterreinen en achterpaden	Februari	2020
Start nieuwbouw fase 1	Maart/April	2020
Oplevering woningen fase 1	Medio	2021
Sloop fase 2 & 3	Gefaseerd	2020/21
Oplevering woningen fase 2	Indicatie	2022/23
Oplevering woningen fase 3	Indicatie	2023

 Fase 1
 Fase 3
 Fase 2
 Renovatie

 Te verwerven
koopwoningen

Fasering nieuwbouw

18/7/2019

